

## CRONOGRAMA

EMPREENDIMENTO:	Reforma da Escola Municipal Mimosa 2021
PROPRIETÁRIO:	Cidade de Taguatinga - TO
LOCALIZAÇÃO:	POVOADO MIMOSA
DATA:	14 de abril 2021
BDI:	26,43%
SINAPI:	Fevereiro de 2021

## PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	REQUISITOS GERAIS	R\$ 689,41	0,38%	100%			
				689,41			
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO	R\$ 1.802,81	0,98%	100%			
				1.802,81			
3	ALVENARIAS	R\$ 151,80	0,08%	100%			
				151,80			
4	COBERTURA	R\$ 24.016,30	13,09%		60%	40%	
					14.409,78	9.606,52	
5	PORTAS E JANELAS	R\$ 52.336,14	28,52%		70%	30%	
					36.635,30	15.700,84	
6	ACABAMENTOS	R\$ 76.446,89	41,66%		40%	30%	30%
					30.578,76	22.934,07	22.934,07
7	SISTEMA HIDRAULICO	R\$ 4.451,25	2,43%		70%	30%	
					3.115,87	1.335,37	
8	SISTEMAS ELÉTRICOS	R\$ 15.935,01	8,68%	100%			
				15.935,01			
9	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL - LIXO	R\$ 3.142,56	1,71%			40%	60%
						1.257,03	1.885,54
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.659,56	0,90%			30%	70%
						497,87	1.161,69
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FINAIS	R\$ 2.866,50	1,56%				100%
							2.866,50

Valores totais	<b>183.498,23</b>	100%	0,10	0,46	0,28	0,16
			10,12%	46,18%	27,97%	15,72%
			10,12%	56,31%	84,28%	100,00%
			18.579,04	84739,70	51.331,69	28.847,80
			18.579,04	103.318,74	154.650,44	183.498,23